

УТВЕРЖДАЮ:Директор ГБОУ СОШ № 3 города
Похвистнево_____
Л.А.Козлова**АКТ****общего весеннего осмотра здания (сооружения)**«18» апреля 2023 года

1. Наименование ОУ: ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево
2. Юридический адрес: 446452, РФ, Самарская область, город Похвистнево, улица Мира, 22
3. Фактический адрес: город Похвистнево, улица Полевая, д.21
4. Год постройки: 2015год
5. Материал стен: кирпич
6. Число этажей: 2
7. Наличие подвалов: отсутствуют

Комиссия в составе: председателя Журавлевой Г.Н., заведующего хозяйством ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево и членов комиссии: Ухиной Е.Н., заведующего хозяйством СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево, Лапаевой В.А., заведующего хозяйством СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево, Чесноковой О.А., заведующего хозяйством СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево.

При проведении осмотра присутствовал руководитель структурного подразделения Мелешкина Т.Г.,

произвела проверку готовности к эксплуатации в весенних условиях вышеуказанных строений и установила:

№	Наименование сооружения	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния и краткое описание дефекта и причины его возникновения	Решение о принятии мер	Сроки устранения неполадок
1	Здание	Фундамент	в хорошем состоянии, видимый дефект не выявлен.		
		Наружные и внутренние капитальные стены	в удовлетворительном состоянии, в некоторых местах отпали декоративные плитки	Подклеить декоративные плитки	Июнь 2023

		Перегородки	В хорошем состоянии, видимые дефекты отсутствуют		
		Чердачные, междуэтажные перекрытия	в хорошем состоянии, дефект не выявлен		
		Кровля	в хорошем состоянии, не протекает, дефект не выявлен		
		Полы	в хорошем состоянии, дефект не выявлен.		
		Окна	в хорошем состоянии, дефект не выявлен		
		Подвал	отсутствуют		
		Отопление	В удовлетворительном состоянии. Потекла батарея в музыкальном зале. В теплоузле гнилая труба.	Замена батареи и трубы.	Июль 2023
			В подготовительной группе на 2 этаже, потёк отопительный радиатор	Замена радиатора	Июль 2023
		Водопровод и канализация	В хорошем состоянии. Видимые дефекты отсутствуют.		
2	Территория	Ограждена металлическим забором на металлических опорах	В хорошем состоянии. Проемы и лазы отсутствуют.		
3	Прочие здания (расписать)				

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

- простукивание внутренних стен и фасада;
- снятие деталей фасада, вскрытие конструкций.

Комиссия в составе:
Председателя
Журавлевой Г.Н., заведующего хозяйством
ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево



Членов комиссии:
Ухиной Е.Н., заведующего хозяйством
СП «Детский сад Аленушка»
ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево



Ланасовой В.А., заведующего хозяйством
СП «Детский сад Солнышко»
ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево



Чесноковой О.А., заведующего хозяйством
СП «Детский сад Крепыш»
ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево



Подпись лица, присутствующего при проведении осмотра:

 / Мелешкина Т.Г.