

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор ГБОУ СОШ № 3 города  
Похвистнево

\_\_\_\_\_  
Л.А.Козлова

**АКТ****общего весеннего осмотра здания (сооружения)**

« 18 » апреля 2023 года

1. Наименование ОУ: ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево
2. Юридический адрес: 446452, РФ, Самарская область, город Похвистнево, улица Мира, 22
3. Фактический адрес: город Похвистнево, улица Полевая, д. 23
4. Год постройки: 1963 год
5. Материал стен: кирпич
6. Число этажей: 2
7. Наличие подвалов: отсутствуют

Комиссия в составе: председателя Журавлевой Г.Н., заведующего хозяйством ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево и членов комиссии:

Ухиной Е.Н., заведующего хозяйством СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево,

Лапаевой В.А., заведующего хозяйством СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево,

Чесноковой О.А., заведующего хозяйством СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево.

При проведении осмотра присутствовал руководитель структурного подразделения Мелешкина Т.Г.,

произвела проверку готовности к эксплуатации в весенних условиях вышеуказанных строений и установила:

№	Наименование сооружения	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния и краткое описание дефекта и причины его возникновения	Решение о принятии мер	Сроки устранения неполадок
1.	Здание	Фундамент	в хорошем состоянии, видимый дефект не выявлен		
		Наружные и внутренние капитальные стены	Разрушение отдельными местами штукатурки цоколя	Требуется ремонт цоколя	Июль 2023

		Перегородки	В хорошем состоянии, видимые дефекты отсутствуют		
		Чердачные, междуэтажные перекрытия	в хорошем состоянии, дефект не выявлен		
		Кровля	в хорошем состоянии, не протекает, дефект не выявлен		
		Полы	Истертость краски в туалетных комнатах и коридорах в ходовых местах	Требуется покраска полов	Июль 2023
		Окна	в хорошем состоянии, дефект не выявлен		
		Подвал	отсутствует		
		Отопление	В удовлетворительном состоянии. В подготовительной группе, в раздевалке протекает труба.		
		Водопровод и канализация	На 1 этаже в коридоре течет водяная труба	Требуется замена трубы	Июль 2023
2	Территория	Ограждена металлическим забором на металлических опорах	В хорошем состоянии. Проемы и лазы отсутствуют.		
3	Прочие здания (расписать)				

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

- простукивание внутренних стен и фасада;
- снятие деталей фасада, вскрытие конструкций.

Комиссия в составе:

Председателя

Журавлевой Г.Н., заведующего хозяйством  
ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево



Членов комиссии:

Ухиной Е.Н., заведующего хозяйством  
СП «Детский сад Аленушка»  
ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево



Ланасовой В.А., заведующего хозяйством  
СП «Детский сад Солнышко»  
ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево



Чесноковой О.А., заведующего хозяйством  
СП «Детский сад Крепыш»  
ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево



Подпись лица, присутствующего при проведении осмотра:

/  / Меленикина Т.Г.